

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского творчества»

Перечень выполненных работ для создания специальных условий обучения и обеспечения доступности для инклюзивного образования детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Устройство откидных пандусов и пристенных поручней</b>			
1	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	0,0611
2	Пандус для инвалидов Откидной-Складной оцинкованный 900мм: 2,9м; 3,55м	м	6,45
3	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0,4112
4	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,8594
5	Двойной Пристенный поручень Материалы: Нержавеющая сталь AISI 201\ AISI 304. Поручень: Круглая труба Ø 38 мм. Крепление к стене через кронштейн.	м.п.	38,35
6	Пристенный поручень Материалы: Нержавеющая сталь AISI 201\ AISI 304. Поручень: Круглая труба Ø 38 мм. Крепление к стене через кронштейн.	м.п.	1,37
7	Поручень для раковины с упором в пол	шт.	1
8	Пандус подставной 90х900х900	шт.	1
9	Пандус подставной 60х600х900	шт.	1
10	Пандус подставной 60х600х900	шт.	1
<b>Раздел 2. Дверные проемы</b>			
<b>Проемы</b>			
11	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0271
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0258
13	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,1519
14	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных	100 м2 проемов	0,0158
15	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0,0019
16	Обрамление проемов угловой сталью	1 т.	0,0421
17	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	т.	-0,0413
18	Сталь угловая равнополочная, размером 50х50х5 мм	т.	0,0421



19	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0231
20	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-2,31
21	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	2,31
<b>Расширение дверного проема (вход на II этаж)</b>			
22	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,024
23	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0,0499
24	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0457
25	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	0,23535
26	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0252
27	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-2,52
28	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	2,52
29	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Геркулес" толщиной 2,5 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0914
30	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	-0,0887
31	Геркулес 18 кг-410 руб.	кг	10,968
32	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0914
<b>Расширение дверного проема в кабинет "Объединение Мой компьютер"</b>			
33	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0179
34	ДЕМОНТАЖ: Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т. конструкций	0,204
35	ДЕМОНТАЖ: Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т. конструкций	0,0317
36	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,646
37	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,08824
38	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали	т	-0,0047



	обыкновенного качества марки СтЗсп		
39	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп	т	-0,0926
40	Сталь листовая горячекатаная толщиной 5,0 мм	т	0,02398
41	Сталь угловая 75x75x5мм	т	0,06426
42	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,07
43	Дверь металлическая утепленная 2100x1100	шт.	1
44	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (заложеного проема с двух сторон)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0398
45	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0164
46	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0562
<b>Каб. № 201 Замена дверного блока</b>			
47	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0424
48	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,62
49	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,08824
50	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп	т	-0,0047
51	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп	т	-0,0926
52	Сталь листовая горячекатаная толщиной 5,0 мм	т	0,02398
53	Сталь угловая 75x75x5мм	т	0,06426
54	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0231
55	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-2,31
56	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	2,31
57	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (заложеного проема с двух сторон)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0398
58	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой	0,0164



		поверхности	
59	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0562
<b>Раздел 2. Прочее</b>			
60	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,17922

Директор МКОУ ДО «Назаровский районный  
Дом детского творчества»



Н.А. Харитонова





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:



МБОУ ДО "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДДТ"  
Чувикова Юлия Алексеевна, Директор

03D31A5200F1AD198247A8709035BE1937  
с 01.12.2021 07:53 по 01.12.2022 07:49  
GMT+03:00

13.12.2021 11:19 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа